

OBIEKT: **PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ BAJKI ZALESIE -
PEŃSKIE**

LOKALIZACJA: **km 0+000 - 3+793,50**
GMINA KRYPNO
POWIAT MONIECKI
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

INWESTOR: **Gmina Kryono**

STADIUM: **INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA**

OPRACOWAŁ:

Grajewo, 25.07.2009 r.

1. Zakres robót:

- usunięcie humusu,
- karczowanie drzew i krzewów,
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej, ogrodzeń i przepustów,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie przepustu rurowego z tworzyw sztucznych,
- ułożenie geotkaniny w celu wzmocnienia podłoża gruntowego,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i naturalnego,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i nawierzchni żwirowej,
- uzupełnienie poboczy,
- umocnienie wlotów i wylotów przepustów przez obrukowanie,
- ustawienie oznakowania pionowego,
- wymalowanie oznakowania poziomego.

2. Istniejące obiekty budowlane:

- droga gminna i 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi,
- zjazdy na drogi boczne o nawierzchni gruntowej,
- zjazdy do posesji i do gruntów rolnych,
- wodociąg,
- napowietrzne linie elektryczne NN i ŚN,
- kabel telefoniczny
- napowietrzna linia telefoniczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- drogi publiczne,
- zjazdy na drogi wewnętrzne i gospodarcze,
- napowietrzne linie elektryczne NN i ŚN,
- kabel telefoniczny i napowietrzna linia telefoniczna.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- ryzyko przy wykonaniu robót rozbiórkowych,
- ryzyko przy wykonywaniu robót ziemnych - wykopy do 2 m,
- ryzyko przy układaniu przepustów rurowych,
- ryzyko przy wykonywaniu podbudów,
- ryzyko przy wykonywaniu nawierzchni asfaltowych i żwirowych,
- ryzyko przy obrukowywaniu skarp,
- ryzyko przy montażu znaku,
- ryzyko wypadków drogowych,

- ryzyko związane z obsługą wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń przewidzianych do realizacji robót,
 - gwałtowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy itp.
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
- do prac mogą być dopuszczeni tylko pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje lub umiejętności oraz wymaganą znajomość przepisów BHP,
 - bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt 4 oraz udzielić instruktażu z zakresu prowadzenia robót z potwierdzeniem powyższego poprzez zapis w dokumentacji realizacji budowy,
 - należy zachować szczególną ostrożność przy pracach maszynami budowlanymi w sąsiedztwie urządzeń obcych, gdyż może zdarzyć się sytuacja, że istniejące urządzenia mogą być źle zinwentaryzowane na mapie geodezyjnej.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:
- stanowiska pracy powinny być zorganizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - pracownicy na drodze powinni być wyposażeni w odzież ochronną w kolorze pomarańczowym oraz sprzęt ochrony osobistej, a nadzorujący roboty powinni dopilnować aby te środki były stosowane zgodnie z przeznaczeniem,
 - należy posiadać w bezpośredniej dyspozycji sprzęt przeciwpożarowy i wymagany sprzęt ratunkowy pierwszej pomocy,
 - roboty drogowe muszą być oznakowane znakami „dużymi” odblaskowymi zgodnie z „Projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy”, który powinien być opracowany przez wykonawcę robót i zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.